

ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZD NA TRATI 089 V KM 9,010 CHRATAVA –  
ANDĚLSKÁ HORA



Harmonogram prací od 14.4.-2.6. 2025

činnost \ čas - dny	dny	22.4. út	23.4.-15.5	16.-22.5	23.5.-2.6 2025
<b>Předání staveniště</b>	1				
<b>Stavební práce</b>					
osazení dopravního značení a světelné signalizace	1				
úprava vozovky ve spodní části - rozšíření směrem ke trati	1				
odstranění živičného krytu vozovky pro budování gabionové zídky (GZ)	1				
těžba zeminy pro GZ	2				
zřízení podkladní vrstvy pod GZ vč. chráničky pro přeložku plynu	3				
stavba GZ výšky max. 1,5 m, délky 47 m, vč. části odvodňovacího žlabu	4 až 15				
zřízení přeložky plynovodu	13 až 15				
úprava schodiště pro průjezd IZS					
<b>ÚPLNÁ UZÁVĚRA 7 DNÍ 16.-22.5</b>					
odfrézování živičného krytu vozovky	1				
odtěžení zeminy pro novou niveletu vozovky	2				
pokládka žulových kostek 15/17 na žlaby vlevo 73,5m a 26,9m vpravo	2,3,4,5				
<b>KONSTRUKCE Č. 1 - VOZOVKA</b>					
ŠTĚRKODRT ŠDa FRAKCE 0-63 (110 Mpa) ŠDa 0/63 Ge 150 mm	4				
ŠTĚRKODRT ŠDa FRAKCE 0-63 (70 Mpa) ŠDa 0/63 Ge min. 150 mm	5				
příčný odvodňovací žlab 10,25m	5				
INFILTRAČNÍ POSTŘÍK EMLUZNÍ PI -E 0,60-1,30 kg/m2	6				
ASFALOTVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVU ACP 22+ 70 mm	6				
SPOJOVACÍ POSTŘÍK EMLUZNÍ PS-E 0,20-0,30 kg/m2	6				
ASFALOTVÝ BETON PRO OBRUSNOU VRSTVU ACO 11+ 40 mm	7				
<b>KONSTRUKCE Č. 2 - CHODNÍKY PRO PĚŠÍ PROVOZ</b>					
ŠTĚRKODRT ŠDa FRAKCE 0-63 (50 Mpa) ŠDa 0/63 Ge 150 mm	1				
LOŽE Z DRCENÉHO KAMENIVA FRAKCE 4/8 L 40 40 mm ČSN 73 6131	1				
VÁZANÁ DLAŽBA Z BETONOVÝCH DLAŽDIC 100/200/60 ŠEDÁ DL 60 60 mm	2				
<b>KONSTRUKCE Č. 3 - SCHODIŠTĚ</b>					
Štěrkopísek frakce 8/16 ŠP 100	3				
Podkladní deska ze železobetonu C25/30 XF4 150 mm	3				
Schodišťový stupeň 170x350x1650 150 mm	4				
zábradlí	6 až 7				
Předání stavby	1				
V Lovosicích dne 19.3. 2025					